Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік

1. 150 Міністерство у справах ветеранів України
(КПКВК ДБ[1]) (найменування головного розпорядника)

2. 1501000 Апарат Міністерства у справах ветеранів України
(КПКВК ДБ[1]) (найменування відповідального виконавця)

3. 1501800 1030 Реалізація публічного інвестиційного проекту із створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища
(КПКВК ДБ[1]) (КФКВК[2]) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Пам'ять та повага

5. Мета бюджетної програми

Вшанування та увічнення пам’яті загиблих (померлих) осіб, зазначених у частинах першій та сьомій статті 15-1, а також статті 15-2 Закону України “Про поховання та похоронну справу”

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проектування та будівництво Національного військового меморіального кладовища.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього:	1 136 603,0	0,0	1 136 603,0	1 113 647,8	0,0	1 113 647,8	-22 955,2	0,0	-22 955,2
1	Будівництво об’єктів Національного військового меморіального кладовища	1 122 599,0	0,0	1 122 599,0	1 113 452,8	0,0	1 113 452,8	-9 146,2	0,0	-9 146,2

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми 1501800, пояснюється залишками невикористаних бюджетних асигнувань у сумі 9 146,2 тис. грн. Через постійні перебої з електрозабезпеченням підрядник не встиг підготувати акти виконаних робіт та виконавчу документацію, що унеможливило підписання актів.

2	Розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво	14 004,0	0,0	14 004,0	195,0	0,0	195,0	-13 809,0	0,0	-13 809,0

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, становить 13 809,0 тис. грн. Враховуючи інформацію, отриману за результатами проведення круглих столів та нарад у 2025 році, оцінки експертних зауважень, було прийнято рішення переглянути наповнення капітальними будівлями проєкт 3 черги будівництва, зокрема готель та будинок трауру № 2, в з'вязку з чим проєктна документація на 3 чергу будівництва в 2025 році не розроблялась.

У 2025 році видатки в обсязі 195,0 тис. грн було спрямовано на коригування проектно-кошторисної документації стадії "Проект", "Робоча документація" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси) - 98,0 тис. грн, та коригування проектно-кошторисної документації стадії "Проект", "Робоча документація" І черга будівництва (2 пусковий комплекс) - 97,0 тис. гривень.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1	***затрат***					

1	Загальна кошторисна вартість публічного інвестиційного проекту “Створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища”:	тис. гривень	Експертний звіт, проектно-кошторисна документація	7 430 396,6	1 595 460,8	-5 834 935,8
2	у т. ч. кошторисна вартість будівництва об'єктів Національного військового меморіального кладовища, враховуючи розроблення проектно-кошторисної документації, у поточному році	тис. гривень	Експертний звіт, проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт	1 136 603,0	1 113 647,8	-22 955,2
3	Загальна площа будівництва будівель та споруд Національного військового меморіального кладовища	кв. метрів	Експертний звіт, проектно-кошторисна документація	48 387,9	886,1	-47 501,8
4	Ступінь будівельної готовності об'єктів Національного військового меморіального кладовища на початок року	відсотків	Проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт, платіжні інструкції	5,7	5,7	0,0
5	Рівень готовності проектно-кошторисної документації на будівництво Національного військового меморіального кладовища на початок року	відсотків	Проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт	51,7	51,7	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Показник 1. Будівництво Національного військового меморіального кладовища розпочато з 2023 року. У 2023 році касові видатки склали 1 352,8 тис. грн, у 2024 році - 480 460,2 тис. грн, у 2025 році - 1 113 647,8 тис.грн.

Всього на будівництво НВМК станом на 31.12.2025 року спрямовано 1 595 460,8 тис. гривень.

Показник 2. Відхилення показника обумовлене залишками невикористаних бюджетних асигнувань у сумі 22 955,2 тис. грн.

Показник 3. 19.05.2025 видано Сертифікат ІУ123250516725 Державної інспекції архітектури та містобудування України, який засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта (черги, окремого пускового комплексу) проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації: відомості про чергу/пусковий комплекс, що вводяться в експлуатацію, номер пускового комплексу: 1, найменування об’єкта згідно з проєктом: “Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади, І черга будівництва (1-2 пускові комплекси)”.

Отже, у 2025 році 1 пусковий комплекс І черги прийнято в експлуатацію площею 886,1 кв.м.

2	***продукту***					
1	Площа будівель та споруд Національного військового меморіального кладовища, побудованих у поточному році:	кв. метрів	Проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт	8 673,7	886,1	-7 787,6
2	в т. ч. за рахунок здійсненої у 2024 році попередньої оплати (виплати авансу) у розмірі 340 650,8 тис. грн	кв. метрів	Проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт	2 626,0	307,7	-2 318,3
3	в т. ч. за рахунок бюджетних коштів, передбачених на поточний рік	кв. метрів	Проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт	6 047,7	578,4	-5 469,3

4	Кількість розробленої у поточному році проектно-кошторисної документації на будівництво Національного військового меморіального кладовища (загальна кількість розробленої проектно-кошторисної документації - 6,0 од.)	одиниць	Договори, акти виконаних робіт	1,0	0,0	-1,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Показники 1, 2, 3. 19.05.2025 видано Сертифікат ІУ123250516725 Державної інспекції архітектури та містобудування України, який засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта (черги, окремого пускового комплексу) проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації: відомості про чергу/пусковий комплекс, що вводяться в експлуатацію, номер пускового комплексу: 1, найменування об’єкта згідно з проектом: “Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади, І черга будівництва (1-2 пускові комплекси)”.

Отже, у 2025 році 1 пусковий комплекс І черги прийнято в експлуатацію площею 886,1 кв.м.

Показник 4. У зв'язку з прийняттям рішення переглянути наповнення капітальними будівлями проект 3 черги будівництва НВМК, зокрема готель та будинок трауру № 2, проектна документація на 3 чергу будівництва в 2025 році не розроблялась .

3	***ефективності***					
1	Середня вартість 1 кв.м будівництва будівель та споруд Національного військового меморіального кладовища	тис. гривень	Проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт	168,7	795,6	626,9
2	Середня вартість розробки проектно-кошторисної документації на будівництво Національного військового меморіального кладовища	тис. гривень	Договори, акти виконаних робіт	14 004,0	0,0	-14 004,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Показник 1. У 2025 році касові видатки на будівництво НВМК становлять 1 113 452,8 тис. грн, з них попередня оплата (аванс) для виготовлення та придбання матеріалів, конструкцій, виробів, устаткування, спеціалізованого обладнання, передбаченого Договором підряду від 14 липня 2025 року № 022-2025, укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю “БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ПАРИТЕТБУДІНВЕСТ” - 749 103,3 тис. гривень. Крім того, здійснювалося будівництво об'єктів НВМК за рахунок здійсненої у 2024 році попередньої оплати (авансу) у обсязі 340 650,8 тис. гривень. Отже, у 2025 році на будівництво об'єктів НВМК було спрямовано 705 000,3 тис. гривень.

Середня вартість 1 кв. м будівництва будівель та споруд Національного військового меморіального кладовища у 2025 році становить 795,6 тис. грн (705 000,3 тис. грн/886,1 кв.м).

Показник 2. У зв'язку з прийняттям рішення переглянути наповнення капітальними будівлями проект 3 черги будівництва НВМК, зокрема готель та будинок трауру № 2, проектна документація на 3 чергу будівництва в 2025 році не розроблялась .

4	***якості***					
1	Ступінь будівельної готовності об'єктів Національного військового меморіального кладовища на кінець року	відсотків	Проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт	21,1	21,0	-0,1
2	Рівень готовності проектно-кошторисної документації на будівництво Національного військового меморіального кладовища на кінець року	відсотків	Проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт	58,1	51,7	-6,4
3	Рівень реалізації публічного інвестиційного проекту на кінець року	відсотків	Проектно-кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт	21,8	21,5	-0,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Показник 1. Відповідно до Ескізного проекту "Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район в межах Гатненської територіальної громади" від 20 червня 2024 року № 00-0278/01-24/ЦБ кошторисна вартість будівництва складає 7 253 176,7 тис. гривень. Протягом 2023-2025 років видатки на будівництво кладовища склали 1 524 285,0 тис. гривень. Отже, ступінь будівельної готовності об'єктів Національного військового меморіального кладовища на кінець року становить 21,0 %.

Показник 2. Оскільки у 2025 році проектно-кошторисна документація на будівництво Національного військового меморіального кладовища не розроблялася, рівень готовності проектно-кошторисної документації на кінець року залишився на рівні 51,7 %.

Показник 3. Відповідно до Ескізного проекту "Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район в межах Гатненської територіальної громади" від 20 червня 2024 року № 00-0278/01-24/ЦБ загальна кошторисна вартість будівництва (враховуючи розроблення проектно-кошторисної документації) складає 7 430 396,6 тис. гривень. Протягом 2023-2025 років видатки на будівництво кладовища склали 1 595 460,8 тис. гривень. Отже, рівень реалізації публічного інвестиційного проекту на кінець року становить 21,5 %.

Аналіз стану виконання результативних показників:

Відхилення фактичних показників паспорта бюджетної програми від запланованих показників пояснюється наспупним. У 2025 році загальна площа будівництва 8 673,7 кв. метрів включала в себе показники всієї 1 черги (1 та 2 пускові комплеки) будівництва НВМК. У зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації та продовженням терміну реалізації 1 черги будівництва НВМК, у 2025 році було побудовано та введено в експлуатацію тільки 1 пусковий комплекс 1 черги, площа якого становить 886, 1 кв. метр. Також у зв'язку з прийняттям рішення переглянути наповнення капітальними будівлями проект 3 черги будівництва, зокрема готель та будинок трауру № 2, проектна документація на 3 чергу будівництва в 2025 році не розроблялась.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Метою публічного інвестиційного проекту із створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища є створення нових об'єктів інфраструктури загальнодержавного значення для почесного поховання та вшанування пам'яті загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, виконували службові обов'язки та присягу на вірність Українському народові. Досягнення мети передбачається шляхом етапної реалізації будівництва шести черг, що включає будівництво об'єктів меморіальної, ритуальної, адміністративної та інженерної інфраструктури, облаштування територій для почесного поховання, створення умов для публічного доступу, інклюзивності та церемоніального використання території.

У 2025 році для реалізації публічного інвестиційного проекту були спрямовані кошти у обсязі 1 113 647,8 тис.гривень. Рівень реалізації публічного інвестиційного проекту на кінець року становить 21,5 відсотків.

19 травня 2025 року видано Сертифікат ІУ123250516725 Державної інспекції архітектури та містобудування України, який засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта (черги, окремого пускового комплексу) проєктній документації та підтверджує його готовність до експлуатації: відомості про чергу/пусковий комплекс, що вводяться в експлуатацію, номер пускового комплексу: 1, найменування об’єкта згідно з проєктом: “Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади, І черга будівництва (1-2 пускові комплекси)”.

У 2025 році прийнято в експлуатацію 1 пусковий комплекс І черги будівницта, площа якого становить 886,1 кв. м.

Збудовано: сектори поховань, колумбарна стіна, відкрита автостоянка, інженерні мережі, огорожа, під’їзна дорога (проїзд), локальні очисні споруди, штучна водойма (ставок) та майданчики для контейнерів для збирання твердих побутових відходів.

Національному військовому меморіальному кладовищу присвоєно адресу: Київська обл., Фастівський район, Гатненська територіальна громада, с. Віта-Поштова, вулиця Звенигородська, 212.

Міністерством у справах ветеранів України 01 вересня 2025 року зареєстровано право власності на нерухоме майно, що належить до сфери управління Міністерства у справах ветеранів України, – “Будівля, частина Національного військового меморіальне кладовища” (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 3196881432140; тип – комплекс (будова): колумбарна стіна № 2), за адресою: Київська обл., Фастівський район, Гатненська територіальна громада, с. Віта-Поштова, вулиця Звенигородська, 212. Державна установа “Національне військове меморіальне кладовище” оформила узуфрукт державного майна.

Протягом звітного періоду було здійснено коригування проектно-кошторисної документації стадії "Проект", "Робоча документація" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси) та коригування проектно-кошторисної документації стадії "Проект", "Робоча документація" І черга будівництва (2 пусковий комплекс).

За підсумками 2025 року основна мета та завдання бюджетної програми виконані.

Бюджетна програма 1501800 залишається актуальною для подальшої реалізації публічного інвестиційного проекту із створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища.

1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;
2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Міністр у справах ветеранів України _____ Наталія КАЛМИКОВА
(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2025 рік
Міністерство у справах ветеранів України
ід-44697 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=150, КПК=1501800, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1
16.02.2026 13:00:43 **Наталія КАЛМИКОВА** (3FAA9288358EC00304000000E7F2390055DFD800)
16.02.2026 13:07:18 **відправлено: Міністерство у справах ветеранів України** (3FAA9288358EC0030400000042232C006F0ED400)
117c0734-f36b-49f1-a505-65e045ee490a