

Результати оцінки ефективності бюджетної програми
за 2025 рік

1.	150	Міністерство у справах ветеранів України	
	(КВКВК ДБ)		(найменування головного розпорядника коштів)
2.	Апарат Міністерства у справах ветеранів України		
			(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	1501800	1030	Реалізація публічного інвестиційного проекту із створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:
Пам'ять та повага

Мета бюджетної програми
Вшанування та увічнення пам’яті загиблих (померлих) осіб, зазначених у частинах першій та сьомій статті 15-1, а також статті 15-2 Закону України “Про поховання та похоронну справу”

Завдання бюджетної програми:
1) Проектування та будівництво Національного військового меморіального кладовища.

5. Видатки / надання кредитів
5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис грн)					
Напрямок використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6

ВСЬОГО за бюджетною програмою:	500 000,0	1 136 603,0	1 113 647,8	636 603,0	-22 955,2
у тому числі: загальний фонд	500 000,0	1 136 603,0	1 113 647,8	636 603,0	-22 955,2
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Будівництво об'єктів Національного військового меморіального кладовища, всього	457 988,0	1 122 599,0	1 113 452,8	664 611,0	-9 146,2
у тому числі: загальний фонд	457 988,0	1 122 599,0	1 113 452,8	664 611,0	-9 146,2
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво, всього	42 012,0	14 004,0	195,0	-28 008,0	-13 809,0
у тому числі: загальний фонд	42 012,0	14 004,0	195,0	-28 008,0	-13 809,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Напрям 1.

Відхилення плану зі змінами від плану за загальним фондом обумовлене зміною видатків, передбачених Мінветеранів, у зв'язку з прийняттям:

- Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 20.08.2025 № 4571-IX, відповідно до якого були збільшені видатки розвитку за програмою 1501800 на 800 000,0 тис. гривень. Збільшення видатків обумовлено необхідністю завершення будівництва I черги та початком робіт з будівництва II черги Національного військового меморіального кладовища.

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.2025 № 1473-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству у справах ветеранів на 2025 рік, та розподіл у 2025 році обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей", відповідно до якого були зменшені видатки розвитку за програмою 1501800 на 163 397,0 тис. грн, з них за зазначеним напрямом – на 135 389,0 тис. гривень. Скорочення видатків пояснюється економією коштів внаслідок перешкоджання виконанню робіт на об'єкті будівництва та несприятливих погодних умов.

Відхилення факту від плану зі змінами за загальним фондом пояснюється залишками невикористаних бюджетних асигнувань у сумі 9 146,2 тис. гривень. Через постійні перебої з електрозабезпеченням підрядник не встиг підготувати акти виконаних робіт та виконавчу документацію, що унеможливило підписання актів.

Напрям 2.

Відхилення плану зі змінами від плану за загальним фондом обумовлене зміною видатків, передбачених Мінветеранів, у зв'язку з прийняттям розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.2025 № 1473-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству у справах ветеранів на 2025 рік, та розподіл у 2025 році обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей", відповідно до якого були зменшені видатки розвитку за програмою 1501800 на 163 397,0 тис. грн, з них за зазначеним напрямом – на 28 008,0 тис. гривень. Скорочення видатків пояснюється економією коштів внаслідок прийняття рішення про перенесення на 2026 рік проектування 5 та 6 черг будівництва, яке було заплановано на 2025 рік.

Відхилення факту від плану зі змінами за загальним фондом становить 13 809,0 тис. гривень. Враховуючи інформацію, отриману за результатами проведення круглих столів та нарад у 2025 році, оцінки експертних зауважень, було прийнято рішення переглянути наповнення капітальними будівлями проект 3 черги будівництва, зокрема готель та будинок трауру № 2, у зв'язку з чим проектна документація на 3 чергу будівництва в 2025 році не розроблялась.

У 2025 році видатки в обсязі 195,0 тис. грн було спрямовано на коригування проектно-кошторисної документації стадії "Проект", "Робоча документація" I черга будівництва (1-2 пускові комплекси) - 98,0 тис. грн та коригування проектно-кошторисної документації стадії "Проект", "Робоча документація" I черга будівництва (2 пусковий комплекс) - 97,0 тис. гривень.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис грн)

КЕКВ / ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3122	500 000,0	0,0	1 136 603,0	0,0	1 113 647,8	0,0	636 603,0	0,0	-22 955,2	0,0
Всього:	500 000,0	0,0	1 136 603,0	0,0	1 113 647,8	0,0	636 603,0	0,0	-22 955,2	0,0

Кількість змін до плану 2, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 2.

Пояснення щодо відхилень:

Протягом 2025 року на підставі пропозицій Мінветеранів та державної установи "Національне військове меморіальне кладовище" були внесені 2 зміни до плану за загальним фондом з метою ефективного та результативного використання бюджетних коштів, а також необхідністю завершення будівництва I черги та початком робіт з будівництва II черги Національного військового меморіального кладовища.

Відхилення плану зі змінами від плану за загальним фондом пояснюється збільшенням видатків на 800 000,0 тис. грн відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 20.08.2025 № 4571-IX та зменшенням видатків на 163 397,0 тис. грн відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.2025 № 1473-р.

Відхилення факту від плану зі змінами за загальним фондом у сумі 22 955,2 тис. грн за КЕКВ 3122 обумовлене тим, що у 2025 році було прийнято рішення щодо перегляду наповнення капітальними будівлями проекту 3 черги будівництва, зокрема готель та будинок трауру № 2, у зв'язку з чим проектна документація на 3 чергу будівництва в 2025 році не розроблялась. Крім того, через постійні перебої з електрозабезпеченням підрядник не встиг підготувати акти виконаних робіт та виконавчу документацію, що унеможливило підписання актів.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою:	0,0	749 103,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Загальний фонд, всього	0,0	749 103,3	0,0	0,0	0,0	0,0
3122	0,0	749 103,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

У 2024 році будівництво Національного військового меморіального кладовища здійснювалося за бюджетною програмою 1501110 “Створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища”. Станом на 01.01.2025 року за зазначеною бюджетною програмою обліковувалася дебіторська заборгованість у сумі 340 650,8 тис. гривень.

Оскільки Законом України “Про Державний бюджет України на 2025 рік” бюджетну програму 1501110 виключено з переліку бюджетних програм Міністерства у справах ветеранів України, дебіторська заборгованість у сумі 340 650,8 тис. грн була перенесена на нову бюджетну програму 1501800 “Реалізація публічного інвестиційного проекту із створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища”. Протягом 2025 року зазначена дебіторська заборгованість була погашена у повному обсязі.

На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2025 № 1603 “Про внесення зміни до пункту 19 Порядку державного фінансування капітального будівництва” та наказу Міністерства у справах ветеранів України від 09.12.2025 № 1004 “Про надання дозволу на здійснення попередньої оплати” державній установі “Національне військове меморіальне кладовище” надано дозвіл на здійснення у 2025 році попередньої оплати в сумі 750 000,0 тис. грн для виготовлення та придбання матеріалів, конструкцій, виробів, устаткування, спеціалізованого обладнання, передбаченого Договором підряду від 14.07.2025 № 022-2025, укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю “БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ПАРИТЕТБУДІНВЕСТ”, на строк не більш як один рік, у кількості не більше 2 (двох) платежів, для проведення робіт з будівництва другої черги за проектом “Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади” в межах території Гатненської сільської територіальної громади Фастівського району Київської області.

Станом на 01.01.2026 року дебіторська заборгованість складає 749 103,3 тис. гривень.

Станом на 01.01.2026 року кредиторська заборгованість відсутня.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники бюджетної програми за звітний період

Результативний показник	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6

Будівництво об’єктів Національного військового меморіального кладовища					
Загальна кошторисна вартість публічного інвестиційного проекту “Створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища”: (тис. гривень)	7 430 396,6	7 430 396,6	1 595 460,8	0,0	-5 834 935,8
у т. ч. кошторисна вартість будівництва об’єктів Національного військового меморіального кладовища, враховуючи розроблення проектно-кошторисної документації, у поточному році (тис. гривень)	500 000,0	1 136 603,0	1 113 647,8	636 603,0	-22 955,2
Загальна площа будівництва будівель та споруд Національного військового меморіального кладовища (кв. метрів)	48 387,9	48 387,9	886,1	0,0	-47 501,8
Ступінь будівельної готовності об’єктів Національного військового меморіального кладовища на початок року (відсотків)	5,7	5,7	5,7	0,0	0,0
Площа будівель та споруд Національного військового меморіального кладовища, побудованих у поточному році: (кв. метрів)	6 361,0	8 673,7	886,1	2 312,7	-7 787,6
в т. ч. за рахунок здійсненої у 2024 році попередньої оплати (виплати авансу) у розмірі 340 650,8 тис. грн (кв. метрів)	2 626,0	2 626,0	307,7	0,0	-2 318,3
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів, передбачених на поточний рік (кв. метрів)	3 735,0	6 047,7	578,4	2 312,7	-5 469,3
Середня вартість 1 кв.м будівництва будівель та споруд Національного військового меморіального кладовища (тис. гривень)	125,6	168,7	795,6	43,1	626,9

Ступінь будівельної готовності об'єктів Національного військового меморіального кладовища на кінець року (відсотків)	12,0	21,1	21,0	9,1	-0,1
Рівень реалізації публічного інвестиційного проекту на кінець року (відсотків)	13,2	21,8	21,5	8,6	-0,3
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів Показник 1. Будівництво Національного військового меморіального кладовища розпочато з 2023 року. У 2023 році касові видатки склали 1 352,8 тис. грн, у 2024 році - 480 460,2 тис. грн, у 2025 році - 1 113 647,8 тис. грн. Всього на будівництво НВМК станом на 31.12.2025 року спрямовано 1 595 460,8 тис. гривень. Показник 2. Відхилення плану зі змінами від плану пояснюється збільшенням видатків на 800 000,0 тис. грн відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 20.08.2025 № 4571-IX та зменшенням видатків на 163 397,0 тис. грн відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.2025 № 1473-р. Відхилення факту від плану зі змінами у сумі 22 955,2 тис. грн обумовлене тим, що у 2025 році було прийнято рішення щодо перегляду наповнення капітальними будівлями проекту 3 черги будівництва, зокрема готель та будинок трауру № 2, у зв'язку з чим проектна документація на 3 чергу будівництва в 2025 році не розроблялась. Крім того, через постійні перебої з електрозабезпеченням підрядник не встиг підготувати акти виконаних робіт та виконавчу документацію, що унеможливило підписання актів. Показник 3. 19.05.2025 видано Сертифікат ІУ123250516725 Державної інспекції архітектури та містобудування України, який засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта (черги, окремого пускового комплексу) проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації: відомості про чергу/пусковий комплекс, що вводяться в експлуатацію, номер пускового комплексу: 1, найменування об'єкта згідно з проектом: "Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади, I черга будівництва (1-2 пускові комплекси)". Отже, у 2025 році 1 пусковий комплекс I черги прийнято в експлуатацію площею 886,1 кв. м. Показники 5, 6, 7. Відхилення плану зі змінами від плану пояснюється збільшенням видатків на 664 611,0 тис. грн, за рахунок яких планувалося побудувати додатково 2 312,7 кв. м. Фактично у 2025 році прийнято в експлуатацію 1 пусковий комплекс I черги будівництва площею 886,1 кв. м (з них 307,7 кв. м побудовано за рахунок здійсненої у 2024 році попередньої оплати у розмірі 340 650,8 тис. грн). Показник 8. У 2025 році касові видатки на будівництво НВМК становили 1 113 452,8 тис. грн, з них попередня оплата (аванс) для виготовлення та придбання матеріалів, конструкцій, виробів, устаткування, спеціалізованого обладнання, передбаченого Договором підяду від 14.07.2025 № 022-2025, укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ПАРИТЕТБУДІНВЕСТ" - 749 103,3 тис. гривень. Крім того, здійснювалося будівництво об'єктів НВМК за рахунок здійсненої у 2024 році попередньої оплати (авансу) у обсязі 340 650,8 тис. гривень. Отже, у 2025 році на будівництво об'єктів НВМК було спрямовано 705 000,3 тис. гривень. Показник 9. Відхилення плану зі змінами від плану пояснюється збільшенням видатків на 664 611,0 тис. гривень. Відповідно до Ескізного проекту "Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район в межах Гатненської територіальної громади" від 20 червня 2024 року № 00-0278/01-24/ЦБ кошторисна вартість будівництва складає 7 253 176,7 тис. гривень. Протягом 2023-2025 років видатки на будівництво кладовища склали 1 524 285,0 тис. гривень. Отже, ступінь будівельної готовності об'єктів Національного військового меморіального кладовища на кінець року становить 21,0 %. Показник 10. Відхилення плану зі змінами від плану пояснюється збільшенням видатків на 664 611,0 тис. гривень. Відповідно до Ескізного проекту "Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район в межах Гатненської територіальної громади" від 20 червня 2024 року № 00-0278/01-24/ЦБ загальна кошторисна вартість будівництва (враховуючи розроблення проектно-кошторисної документації) складає 7 430 396,6 тис. гривень. Протягом 2023-2025 років видатки на будівництво кладовища склали 1 595 460,8 тис. гривень. Отже, рівень реалізації публічного інвестиційного проекту на кінець року становить 21,5 %.					
Розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво					
Рівень готовності проектно-кошторисної документації на будівництво Національного військового меморіального кладовища на початок року (відсотків)	51,7	51,7	51,7	0,0	0,0
Кількість розробленої у поточному році проектно-кошторисної документації на будівництво Національного військового меморіального кладовища (загальна кількість розробленої проектно-кошторисної документації - 6,0 од.) (одиниць)	3,0	1,0	0,0	-2,0	-1,0
Середня вартість розробки проектно-кошторисної документації на будівництво Національного військового меморіального кладовища (тис. гривень)	14 004,0	14 004,0	0,0	0,0	-14 004,0
Рівень готовності проектно-кошторисної документації на будівництво Національного військового меморіального кладовища на кінець року (відсотків)	70,8	58,1	51,7	-12,7	-6,4

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
Показники 2, 3. Відхилення плану зі змінами від плану пояснюється перенесенням термінів проектування 5 та 6 черг будівництва з 2025 року на 2026 рік.
У зв'язку з прийняттям рішення переглянути наповнення капітальними будівлями проект 3 черги будівництва НВМК, зокрема готель та будинок трауру № 2, проектна документація на 3 чергу будівництва в 2025 році не розроблялась.
Показник 4. Оскільки у 2025 році проектно-кошторисна документація на будівництво Національного військового меморіального кладовища не розроблялась, рівень готовності проектно-кошторисної документації на кінець року залишився на рівні 51,7 %.
Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому:

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрямок використання бюджетних коштів / результативний показник	2024 рік (факт за рік, що передувє звітному)	2025 рік (факт за звітний рік)	Відхилення (+/-)
1	2	3	4
Будівництво об'єктів Національного військового меморіального кладовища (тис. грн)			
у тому числі: загальний фонд	0,0	1 113 452,8	1 113 452,8
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0
Загальна кошторисна вартість публічного інвестиційного проекту “Створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища”: (тис. гривень)	0,0	1 595 460,8	1 595 460,8
у т. ч. кошторисна вартість будівництва об'єктів Національного військового меморіального кладовища, враховуючи розроблення проектно-кошторисної документації, у поточному році (тис. гривень)	0,0	1 113 647,8	1 113 647,8
Загальна площа будівництва будівель та споруд Національного військового меморіального кладовища (кв. метрів)	0,0	886,1	886,1
Ступінь будівельної готовності об'єктів Національного військового меморіального кладовища на початок року (відсотків)	0,0	5,7	5,7
Площа будівель та споруд Національного військового меморіального кладовища, побудованих у поточному році: (кв. метрів)	0,0	886,1	886,1
в т. ч. за рахунок здійсненої у 2024 році попередньої оплати (виплати авансу) у розмірі 340 650,8 тис. грн (кв. метрів)	0,0	307,7	307,7
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів, передбачених на поточний рік (кв. метрів)	0,0	578,4	578,4
Середня вартість 1 кв.м будівництва будівель та споруд Національного військового меморіального кладовища (тис. гривень)	0,0	795,6	795,6
Ступінь будівельної готовності об'єктів Національного військового меморіального кладовища на кінець року (відсотків)	0,0	21,0	21,0
Рівень реалізації публічного інвестиційного проекту на кінець року (відсотків)	0,0	21,5	21,5
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів			
Бюджетна програма 1501800 "Реалізація публічного інвестиційного проекту із створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища" вперше визначена Законом України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", отже аналіз (порівняння) показників здійснити неможливо.			
Розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво (тис. грн)			

у тому числі: загальний фонд	0,0	195,0	195,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0
Рівень готовності проектно-кошторисної документації на будівництво Національного військового меморіального кладовища на початок року (відсотків)	0,0	51,7	51,7
Рівень готовності проектно-кошторисної документації на будівництво Національного військового меморіального кладовища на кінець року (відсотків)	0,0	51,7	51,7
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів Бюджетна програма 1501800 "Реалізація публічного інвестиційного проекту із створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища" вперше визначена Законом України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", отже аналіз (порівняння) показників здійснити неможливо.			
Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми в цілому: (тис. грн)			

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

Бюджетна програма 1501800 "Реалізація публічного інвестиційного проекту із створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища" вперше визначена Законом України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", отже аналіз (порівняння) показників здійснити неможливо.

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

№ з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиція за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1	Контрольні заходи уповноваженими органами у звітному періоді не здійснювались		

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми

Метою публічного інвестиційного проекту є створення нових об'єктів інфраструктури загальнодержавного значення для почесного поховання та вшанування пам'яті загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, виконували службові обов'язки та присягу на вірність Українському народові. Досягнення мети передбачається шляхом етапної реалізації будівництва шести черг Національного військового меморіального кладовища, що включає будівництво об'єктів меморіальної, ритуальної, адміністративної та інженерної інфраструктури, облаштування територій для почесного поховання, створення умов для публічного доступу, інклюзивності та церемоніального використання території.

У 2025 році для реалізації публічного інвестиційного проекту були спрямовані кошти у обсязі 1 113 647,8 тис. гривень. Рівень реалізації публічного інвестиційного проекту на кінець року становив 21,5 відсотків.

19 травня 2025 року видано Сертифікат ІУ123250516725 Державної інспекції архітектури та містобудування України, який засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта (черги, окремого пускового комплексу) проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації: відомості про чергу/пусковий комплекс, що вводяться в експлуатацію, номер пускового комплексу: 1, найменування об'єкта згідно з проектом: “Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади, I черга будівництва (1-2 пускові комплекси)”.

У 2025 році прийнято в експлуатацію 1 пусковий комплекс I черги будівництва, площа якого становить 886,1 кв. м. Це дозволило підготувати перші 6 тисяч місць для поховань та розпочати роботу меморіалу.

Крім того, протягом звітного періоду активно тривали роботи над будівництвом I черги 2 пускового комплексу Національного військового меморіального кладовища. Цей етап

включає розширення секторів поховань та добудову основних інженерних споруд.

У 2025 році паралельно із завершенням I черги розпочалась активна фаза реалізації II черги будівництва Національного військового меморіального кладовища. На відміну від першої черги, яка була "кризовою" (мала бути здана якнайшвидше для початку поховань), друга черга зосереджена на довгостроковій експлуатації та створенні повноцінної сервісної інфраструктури меморіалу.

У звітному періоді було збудовано: сектори поховань, колумбарна стіна, відкрита автостоянка, інженерні мережі, огорожа, під'їзна дорога (проїзд), локальні очисні споруди, штучна водойма (ставок) та майданчики для контейнерів для збирання твердих побутових відходів.

За підсумками 2025 року основна мета та завдання бюджетної програми виконані.

ефективність надання публічних послуг

Введення в експлуатацію першого пускового комплексу I черги будівництва Національного військового меморіального кладовища дозволило розпочати з серпня 2025 року перші почесні поховання. Протягом звітного періоду на Національному військовому меморіальному кладовищі поховали та вшанували пам'ять 207 українських Захисників, з них 50 поховань загиблих (померлих) осіб, зазначених у частині першій статті 15-1 закону, 8 з яких – в колумбарній ніші, та 157 поховань невідомих осіб (останків) військовослужбовців, поліцейських, які загинули (померли) внаслідок збройної агресії проти України.

ефективність системи планування показників бюджетної програми

Законом України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" Міністерству у справах ветеранів України як головному розпоряднику бюджетних коштів за бюджетною програмою "Реалізація публічного інвестиційного проекту із створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища" (КПКВК 1501800) затверджено бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету у сумі 500 000,0 тис. гривень. Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Мінветеранів від 28.02.2025 № 177.

Протягом 2025 року на підставі пропозицій Мінветеранів та державної установи "Національне військове меморіальне кладовище" були внесені 2 зміни до плану за загальним фондом з метою ефективного та результативного використання бюджетних коштів, а також необхідністю завершення будівництва I черги та початком робіт з будівництва II черги Національного військового меморіального кладовища.

Відхилення плану зі змінами від плану за загальним фондом пояснюється збільшенням видатків на 800 000,0 тис. грн відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 20.08.2025 № 4571-IX та зменшенням видатків на 163 397,0 тис. грн відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.2025 № 1473-р.

Система планування за бюджетною програмою 1501800 у 2025 році загалом забезпечила належний рівень відповідності між запланованими показниками та фактичними результатами.

стан фінансової дисципліни

За бюджетною програмою 1501800 дебіторська заборгованість станом на 01.01.2026 року становить 749 103,3 тис. грн і має переважно технічний та плановий характер, що зумовлено специфікою великих інфраструктурних проектів.

На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2025 № 1603 "Про внесення зміни до пункту 19 Порядку державного фінансування капітального будівництва" та наказу Міністерства у справах ветеранів України від 09.12.2025 № 1004 "Про надання дозволу на здійснення попередньої оплати" державній установі "Національне військове меморіальне кладовище" надано дозвіл на здійснення у 2025 році попередньої оплати в сумі 750 000,0 тис. грн для виготовлення та придбання матеріалів, конструкцій, виробів, устаткування, спеціалізованого обладнання, передбаченого Договором підяду від 14.07.2025 № 022-2025, укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ПАРИТЕТБУДІНВЕСТ", на строк не більш як один рік, у кількості не більше 2 (двох) платежів, для проведення робіт з будівництва другої черги за проектом "Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" в межах території Гатненської сільської територіальної громади Фастівського району Київської області.

Крім того, протягом звітного року на бюджетну програму 1501800 "Реалізація публічного інвестиційного проекту із створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища" була перенесена дебіторська заборгованість у сумі 340 650,8 тис. грн з програми 1501110 "Створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища", яку Законом України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" виключено з переліку бюджетних програм Міністерства у справах ветеранів України. Протягом 2025 року зазначена дебіторська заборгованість була погашена у повному обсязі.

Стан погашення дебіторської заборгованості оцінюється як задовільний і контролюється через актування виконаних робіт. Здійснення авансування робіт є критичним фактором, що забезпечує безперервний цикл будівництва Національного військового меморіального кладовища.

Станом на 01.01.2026 року кредиторська заборгованість відсутня.

врахування результатів контрольних заходів

Контрольні заходи уповноваженими органами у звітному періоді не здійснювались.

ефективність системи управління бюджетними коштами

Використання бюджетних коштів за бюджетною програмою 1501800 здійснюється відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації публічного інвестиційного проекту із створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.01.2025 № 54.

Фактичний обсяг видатків за загальним фондом державного бюджету за програмою 1501800 у 2025 році становив 1 113 647,8 тис. грн, з них:

- на будівництво об'єктів Національного військового меморіального кладовища - 1 113 452,8 тис. грн або 99,2% від запланованого обсягу;
- на розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво - 195,0 тис. грн або 1,4 % від запланованого обсягу.

Відхилення факту від плану обумовлене тим, що у 2025 році було прийнято рішення щодо перегляду наповнення капітальними будівлями проекту 3 черги будівництва, зокрема готель та будинок трауру № 2, у зв'язку з чим проектна документація на 3 чергу будівництва в 2025 році не розроблялась. Крім того, через постійні перебої з електрозабезпеченням підрядник не встиг підготувати акти виконаних робіт та виконавчу документацію, що унеможливило підписання актів.

В процесі виконання бюджету Мінветеранів як головний розпорядник бюджетних коштів забезпечувало контроль за використанням державною установою "Національне військове меморіальне кладовище" фінансових і матеріальних ресурсів, ефективне і цільове використання бюджетних коштів шляхом проведення моніторингу виконання бюджетної програми, аналізу стану використання визначеного обсягу бюджетних призначень, а також прийняття ефективних управлінських рішень, зокрема, у частині перегляду необхідного обсягу фінансового ресурсу з метою завершення будівництва I черги та початком робіт з будівництва II черги Національного військового меморіального кладовища.

вплив реалізації бюджетної програми на досягнення відповідних цілей державної політики

Бюджетна програма 1501800 залишається актуальною для подальшої реалізації публічного інвестиційного проекту із створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища з метою вшанування та увічнення пам'яті загиблих (померлих) осіб, зазначених у частинах першій та сьомій статті 15-1, а також статті 15-2 Закону України "Про поховання та похоронну справу".

Реалізація програми сприяла досягненню цілі державної політики у сфері вшанування та увічнення пам'яті ветеранів.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми


№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Підвищення ефективності планування видатків за бюджетною програмою	Здійснення постійного моніторингу змін законодавства, що впливають на виконання бюджетної програми. Проведення моніторингу виконання бюджетної програми протягом року. Врахування результатів оцінки ефективності бюджетної програми за минулі роки при складанні розрахунків за бюджетною програмою на наступний бюджетний період з метою підвищення ефективності використання коштів та зменшення потреби у перерозподілі затверджених бюджетних призначень.
2	Покращення фінансової дисципліни	Вжиття заходів щодо запобігання виникненню дебіторської заборгованості.

Міністр у справах ветеранів України

(підпис)

Наталія КАЛМИКОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік
Міністерство у справах ветеранів України
ід-47317 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=150, КПК=1501800, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1
25.03.2026 18:19:19 **Наталія КАЛМИКОВА** (3FAA9288358EC00304000000E7F2390055DFD800)
25.03.2026 18:25:50 **відправлено: Міністерство у справах ветеранів України** (3FAA9288358EC0030400000042232C006F0ED400)
58b99adb-75b3-4d08-afda-3ef4245024dd